

2012.gada 2.februārī

Daugavas ielas rekonstrukcijā paveiktais

Projekta „Smiltenes pilsētas Daugavas ielas posma rekonstrukcija” ietvaros kopš darbu uzsākšanas veikti aptuveni 37% no plānotajiem būvdarbiem.

Būvdarbu ietvaros veikta ar saistvielām nesaistīto konstruktīvo kārtu izbūve projekta posmā no pilsētas robežas līdz Lielajai ielai, ietvju gultņu izveide un inženierkomunikāciju rekonstrukcija un pārcelšana visā rekonstruējamajā posmā. Ir rekonstruēti vājstrāvu tīkli, izbūvēta lietusūdeņu kanalizācijas maģistrālā trase, pabeigti galvenie darbu apjomi ielas pagaismojuma tīklu rekonstrukcijā.

Izbūves un rekonstrukcijas darbu veikšanā projekta „Smiltenes pilsētas Daugavas ielas posma rekonstrukcija” objektā ziemas mēnešos ir tehnoloģiskais pārtraukums. Darbus plānots atsākt līdz ar darbu veikšanai piemērotu laika apstākļu iestāšanos.

Kā jau iepriekš ziņots, projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt Daugavas ielu 700 metru garā posmā no Līkās ielas līdz pilsētas robežai, kā arī ielu apgaisojumu Daugavas ielā 625 metru garā posmā no Kalēju ielas līdz Lielajai ielai.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 638 394 LVL, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 542 635 LVL, Valsts budžeta dotācija 14 364 LVL, Smiltenes novada domes finansējums 81 395 LVL.

Projektu plānots realizēt līdz 2012. gada 30.jūlijam.

Informāciju sagatavoja: A.Lapiņš